



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH
INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2023-2025. NA DAN 31.12.2022. GODINE**

Direktor:

Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.

Sarajevo, februar/veljača 2023. godine

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

www.zavodzpr-sa.ba

Direktor:

Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.

Koordinacija i obrada:

SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA

e-mail: ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

Ermina Ćatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Feriha Uzunović, dipl.ecc.

Edin Trgo, ee

Sadržaj

Uvod	3
1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2023-2025. sa realizacijom 31.12.2022. godine	4
2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.....	16
Zaključak	17

Uvod

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-42154-10/22 zadužuje se Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo pripremi „Izveštaj o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2023-2025. na dan 31.12.2022. godine“(u daljem tekstu Izveštaj).

Cilj Izveštaja je informisati Vladu Kantona Sarajevo o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija KS.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo, općinama i Gradom Sarajevo pripremio je izvještaj o realizaciji sa presjekom 31.12.2022. godine.

U više navrata Zavod je upućivao urgencije za dostavu podataka.

Sva ministarstva su dostavila projekte u implementacije sa realizacijom 31.12.2022. godine, a zadnji projekti su dostavljeni 2023. godine.

Izveštaj daje presjek realizacije projekata u implementaciji zaključno sa 31.12.2022. godine kao i realizaciju za cijeli investicioni period.

Izveštaj se sastoji iz dva djela:

1. Projekti u implementaciji sa realizacijom 31.12.2022. godine,
2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.

1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2023-2025. sa realizacijom 31.12.2022. godine

U Izvještaju su uključeni projekti koji su u implementaciji i čija realizacija je počela prije 2022. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 58, iznosi 784.048.556 KM, a po općinama i Gradu Sarajevo kojih ima 23, iznosi 84.898.887 KM.

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima 784.048.556 KM u investicionom periodu realizovano je 269.385.130 KM ili 34,4%, a od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 84.898.887 KM u investicionom periodu realizovano je 31.556.763 KM ili 37,2%. Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima planirano je za 2022. godinu 152.288.429 KM, od čega je na dan 31.12.2022. godine realizovano 119.302.287 KM ili 78,3%, dok je u općinama i Gradu za 2022. godinu planirano 8.361.484 KM, od čega je na dan 31.12.2022. godine realizovano 2.660.534 KM ili 31,8 %.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2023. godini potrebno je obezbjediti ukupno 201.647.058 KM, dok je po općinama i Gradu potrebno obezbjediti 17.264.302 KM.

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u toku 2022. godine.

Tabela 1. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	22.421.936	838.573	500.000		838.573		2.500.000	2.500.000	3.000.000	13.083.363
	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	50.207.080	9.016.905	2.500.000	1.324.623	10.341.528		5.000.000	5.000.000	6.000.000	22.690.175
		Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	60.000.000								10.000.000	10.000.000
	Ukupno					110.207.080	9.016.905	2.500.000	1.324.623	10.341.528		5.000.000	15.000.000	16.000.000
	Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	15.550.266	11.086.932	1.000.000	715.160	11.802.092		2.000.000	1.463.334		

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period
	Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinalne – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	25.347.557	20.000.000	3.000.000		20.000.000		1.300.000	1.047.557		
	Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinalne – dionica: od II do IV transverzale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	24.999.229	3.999.229	4.000.000		3.999.229		4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
	UKUPNO					198.526.068	44.941.639	11.000.000	2.039.783	46.981.422		14.800.000	24.010.891	23.000.000
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	„Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje objekta Fakulteta zdravstvenih studija UNSA,„	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	3.989.000	42.703	1.457.297	1.422.601	1.465.304		1.800.000	689.000		
			Ostala domaća sredstva	Vlastita sredstva	2.000.000						2.000.000			
		Ino sredstva	Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	Grant	100.000		100.000							
	Ukupno					6.089.000	42.703	1.557.297	1.422.601	1.465.304		3.800.000	689.000	
UKUPNO					6.089.000	42.703	1.557.297	1.422.601	1.465.304		3.800.000	689.000		
Ministarstvo za boračka pitanja	Izgradnja Centralnog spomenika svim poginulim braniteljima Opkoljenog Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.182.000	140.755			140.755		100.000	50.000	50.000	841.245
	Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.549.653	150.000	225.000	225.000	375.000		1.100.000	100.000	100.000	1.874.653
	Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo i na korištenje pripadnicima boračkih kategorija u skladu sa zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	20.832.992	7.217.625	12.215.267	11.401.446	18.619.071		1.000.100	200.000	200.000	
	Projekat stavljanja u funkciju i preuređenja objekta „Kon-Tiki“ („Kod Sonje“) u spomen obilježje – muzej stradanja građana BiH, koji bi podsjećao na događaje u periodu 1992-1995. Godine.	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	951.000		750.000	750.000	750.000					

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period	
	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	500.000	500.000			500.000						
			Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	7.473.000	5.523.000			5.523.000	1.950.000					
			Budžet FBiH - potrošačka jedinica	Grant	10.000	10.000			10.000						
			Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.233.321	2.233.221	100		2.233.221						
			Budžet općine - sufinansiranje	Grant	221.751	221.751			221.751						
			Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.954.953	1.055.808	7.000		1.055.808	407.145		150.000	335.000		
			Javno-privatno partnerstvo (JPP)	Grant	300.000	300.000			300.000						
			Općina budžet	Grant	255.000	255.000			255.000						
			Ostala domaća sredstva	Grant	94.557	94.557			94.557						
		Ino sredstva	Turska (TR)	Grant	134.256	134.256			134.256						
Ukupno					13.176.838	10.327.593	7.100		10.327.593	2.357.145		150.000	335.000		
Izrada i postavljanje jedinstvenih nadgrobnih spomen obilježja za šehide/poginule borce i umrle branitelje Armije i MUP-a R BiH	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Grant	18.500	18.500			18500							
		Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.073.162	1.344.578	478.584	47.181	1.391.759	650.000	750.000	850.000				
		Budžet općine - sufinansiranje	Kredit	477.000	373.584	103.416		373584							
		Budžet općine - sufinansiranje	Grant	597.500	337.500	50.000		337500	70.000	70.000	70.000				
	Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.516.215	1.276.215		103.416	1.379.631	80.000	80.000	80.000					
Ukupno					6.682.377	3.350.377	632.000	150.597	3.500.974		800.000	900.000	1.000.000		
UKUPNO					46.374.860	21.186.350	13.829.367	12.527.043	33.713.393	2.357.145	3.000.100	1.400.000	1.685.000	2.916.898	
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	Energijaska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.027.331	179.731	1.280.498	1.280.498	1.460.229		1.567.102				
		Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Grant	6.121.748	1.057.243	1.740.669	1.740.669	2.797.912		3.323.836				
				Kredit	15.646.640		5.382.907	5.382.907	5.382.907		10.263.733				
	Ukupno					24.795.719	1.236.974	8.404.074	8.404.074	9.641.048		15.154.671			
	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	10.829	10.829			10.829						
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.756.157	2.756.157			2756157						
				Kredit	4.653.784	4.653.784			4653784						
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	458.462	458.462			458462						
	Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.139.894	619.894	420.000	24.286	644.180	700.000	700.000	700.000					
	Ukupno					11.019.126	8.499.126	420.000	24.286	8.523.412		700.000	700.000	700.000	

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period	
	Predinvestiranje u poticajnu stanogradnju	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	11.273.152	11.273.152			11273152						
			Ostala domaća sredstva	Kredit	3.500.000		3.500.000	3.175.000	3.175.000						
				Budžet	5.452.543	3.573.149	379.394	165.043	3.738.192	500.000	500.000	500.000			
	Ukupno					20.225.695	14.846.301	3.879.394	3.340.043	18.186.344	500.000	500.000	500.000		
	Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet					156.816	156.816					
			Kanton - vlastito učešće	Budžet	1.263.600	164.453	349.147	12.000	176.453	250.000	250.000	250.000			
			Ukupno				1.263.600	164.453	349.147	168.816	333.269	250.000	250.000	250.000	
	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje gradskog groblja "Vlakovo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.800.000	1.347.162	452.838	452.838	1.800.000						
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	586.896	130.247	64.537	64.537	194.784	392.112					
			Ukupno				2.386.896	1.477.409	517.375	517.375	1.994.784	392.112			
	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Centralni objekat za pogrebnu djelatnost "Vlakovo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.950.000	450.000			450.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.540.010	549.097	30.530	30.530	579.627	460.383	300.000	200.000			
			Ukupno				5.490.010	999.097	30.530	30.530	1.029.627	1.460.383	1.300.000	1.200.000	500.000
	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	650.000	200.000			200.000		450.000				
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	329.557	319.310	10.247	10.247	329.557						
Ukupno				979.557	519.310	10.247	10.247	529.557	450.000						
Proširenje Aleje Veterana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju Vlakovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.427.183		669.561	669.561	669.561		950.000	750.000	750.000	1.307.622		
		Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.046.117						330.000	137.500	152.500	426.117		
		Ukupno				5.473.300		669.561	669.561	669.561	1.280.000	887.500	902.500	1.733.739	
Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.530.000	318.750			318750		1.450.000	1.261.250	1.500.000			
Unapređenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	11.914.000		1.600.000	925.100	925.100		3.438.000	3.438.000	3.438.000			
		Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	800.000		200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000			
		Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.982.000		452.000	399.644	399.644		510.000	510.000	510.000			
Ukupno				14.696.000		2.252.000	1.524.744	1.524.744		4.148.000	4.148.000	4.148.000			
Unaprijeđenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji „SMILJEVIĆ“	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	677.757		77.757	77.757	77.757		200.000	200.000	200.000			

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period		
			Budžet kantona - javne investicije	Budžet	27.517.900		1.098.982	1.098.982	1.098.982		8.806.306	8.806.306	8.806.306			
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Budžet	630.000							210.000	210.000	210.000		
	Ukupno					28.825.657		1.176.739	1.176.739	1.176.739		9.216.306	9.216.306	9.216.306		
	Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.553.537		255.079	255.079	255.079	255.079		1.236.324	2.531.067	2.531.067		
			Fond za zaštitu okoliša	Vlastita sredstva	204.640		54.640	54.640	54.640	54.640		50.000	50.000	50.000		
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	572.055		122.055	122.055	122.055	122.055		150.000	150.000	150.000		
			Ostala domaća sredstva	Budžet	190.605		40.605	40.605	40.605	40.605		50.000	50.000	50.000		
		Ino sredstva	Europska komisija (EC)- IPA	Grant	2.240.020			740.020	740.020	740.020	740.020		500.000	500.000	500.000	
			Vlada Republike Češke	Grant	2.459.143			564.400	564.400	564.400	564.400		1.494.743	200.000	200.000	
	Ukupno					12.220.000		1.776.799	1.776.799	1.776.799		3.481.067	3.481.067	3.481.067		
	Subvencioniranje troškova rekonstrukcije i izgradnje novih priključaka sa ciljem povećanja isporuke prirodnog gasa	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.200.000			400.000	240.000	240.000		400.000	400.000			
Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.000.000	255.966				255.966		1.744.034					
UKUPNO					135.105.560	28.317.386	19.885.866	17.883.214	46.200.600		40.626.573	22.144.123	21.897.873	2.233.739		
Ministarstvo zdravstva	Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	3.000.000	1.118.927	1.031.073		1.118.927		850.000					
	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	59.763	59.763			59.763							
				Kredit	600.000	589.398	10.602		589.398							
	Ukupno					659.763	649.161	10.602		649.161						
	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.768.129	2.087.686	4.680.443			2.087.686						
Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.045.000	45.000	1.000.000			45.000		1.000.000	1.000.000				

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period
	UKUPNO				13.472.892	3.900.774	6.722.118		3.900.774		1.850.000	1.000.000		
Ministarstvo privrede	"Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijsko-poslovnim zonama Kantona Sarajevo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.638.719	3.638.719	500.000		3638719		500.000			
				Kredit	16.491.378	1.259.479	7.231.899	1.072.572	2.332.051	7.500.000	500.000			
	Ukupno				21.130.097	4.898.198	7.731.899	1.072.572	5.970.770		8.000.000	500.000		
	"Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	19.792.077	5.782.077	3.955.000	1.973.354	7.755.431		5.445.000	4.610.000		
	Projekat opremanja prihvatilišta pasa lutilica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.736.700	94.308	100.000		94.308		958.000	2.584.392		
	Projektovanje i nadogradnja sistema osnježenja na Bjelašnici-kompletna trasa gornje Kolijevke do međustanice, osnježenje platoa dolazne stanice šestosjeda sa postavljanjem "Tower" nosača na stazi "S"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.941.540	1.742.250			1.742.250		199.290			
	Izgradnja paralelnih ski liftova K1 I K2 - Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.265.000		2.227.095	2.227.095	2.227.095		247.455	2.000.000	790.450	
	Izmještanje četverosjedne žičare na novu lokaciju	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.212.000		2.991.690	2.991.690	2.991.690		1.220.310			
	Izgradnja automatske garaže za sestosed i zatvaranje dolazne stanice	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	2.379.777	594.495	746.765	746.765	1.341.260		1.038.517			
	Izgradnja i modernizacija parking sistema, video nadzora i SKIDATE	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	877.500		447.723	477.723	477.723		410.285	19.492		
	Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i nabavka opreme za 53. EFNS - 2023 Sarajevo-Igman	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.627.000		44.386	44.386	44.386		3.182.614	400.000		
	Rasvjeta staze -Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.500.000	120.000			120.000		400.000	1.080.000	900.000	

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period	
	Sigurnost na skijaškim stazama	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.059.920		121.910	121.910	121.910		938.010				
	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	7.500.000	2.497.000			2497000		2.503.000	2.500.000			
	Uređenje skijaških staza na Bjelašnici	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.095.000		496.763	496.763	496.763		1.845.398	876.420	876.419		
UKUPNO					78.116.611	15.728.328	18.863.231	10.152.258	25.880.586		26.387.879	14.570.304	2.566.869		
KS Ministarstvo saobraćaja	Javna podzemna garaža G-3 u ulici Kolodvorska u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	9.642.316	2.922.353	6.719.963	6.719.963	9.642.316						
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	2.000.000	2.000.000			2000000						
	Ukupno					11.642.316	4.922.353	6.719.963	6.719.963	11.642.316					
	Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	12.164.330	4.611.288	2.503.777	1.873.461	6.484.749		5.049.265				
	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	Ino sredstva	Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	110.000.000		19.362.717	19.362.717	19.362.717		45.318.642	45.318.641			
	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.776.685	3.959.264				3959264		817.421			
			Ino sredstva	Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	53.000.000		11.199.422	11.199.422	11.199.422		41.800.578			
	Ukupno					57.776.685	3.959.264	11.199.422	11.199.422	15.158.686		42.617.999			
	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	83.730	83.730				83730					
			Ino sredstva	Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	60.656.297		27.406.990	27.406.990	27.406.990		11.083.102	11.083.000	11.083.205	
Ukupno					60.740.027	83.730	27.406.990	27.406.990	27.490.720		11.083.102	11.083.000	11.083.205		
UKUPNO					252.323.358	13.576.635	67.192.869	66.562.553	80.139.188		104.069.008	56.401.641	11.083.205		
Ministarstvo unutrašnjih poslova	Dogradnja i adaptacija IV policijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	689	489	100		489		100				
				Kredit	2.243.398	73.048	926.952		73.048		1.243.398				
	Ukupno					2.244.087	73.537	927.052		73.537		1.243.498			
UKUPNO					2.244.087	73.537	927.052		73.537		1.243.498				
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Zahid Baručija"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.000.000		1.000.000								
				Kredit	2.390.000	1.890.000			1890000		500.000				
	Ukupno					3.390.000	1.890.000	1.000.000		1890000		500.000			
	Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	100.000							100.000			
Kredit				500.000		500.000									
Ukupno					600.000		500.000				100.000				

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period	
	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000						
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	9.100.000		900.000	900.000	900.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.200.000	
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	370.000						370.000				
	Ukupno					10.470.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000		1.370.000	2.000.000	2.000.000	3.200.000
	Nabavka opreme za osnovne i srednje škole - opremanje kabineta fizike, hemije i biologije	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.200.000							3.100.000	3.100.000		
				Kredit	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000						
	Ukupno				10.200.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000			3.100.000	3.100.000		
	Nabavka opreme za realizaciju Projekta „Elektronski dnevnik“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.499.000	1.199.000	200.000	77.842	1.276.842			100.000			
				Kredit	1.200.000	1.200.000			1200000						
	Ukupno				2.699.000	2.399.000	200.000	77.842	2.476.842			100.000			
	Nabavka računarske opreme za osnovne i srednje škole	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	200.000							200.000			
				Kredit	800.000		800.000	800.000	800.000						
	Ukupno				1.000.000		800.000	800.000	800.000			200.000			
	Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	130.000	130.000				130000					
				Kredit	530.000		530.000								
		Ino sredstva	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	Kredit	1.477.005	1.477.005				1477005					
	Ukupno				2.137.005	1.607.005	530.000		1607005						
	Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	6.287.981	2.807.352	1.980.629	1.906.993	4.714.345			500.000	500.000	500.000	
				Kredit	994.637	794.637	200.000		794637						
	Ukupno				7.282.618	3.601.989	2.180.629	1.906.993	5.508.982			500.000	500.000	500.000	
	Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.350.000	3.350.000				3350000					
Kredit				4.705.000	3.505.000	1.200.000	30.000	3.535.000							
Budžet općine - sufinansiranje				Budžet	5.962.497	5.962.497			5962497						
Ukupno				14.017.497	12.817.497	1.200.000	30.000	12.847.497							
UKUPNO					51.796.120	22.315.491	12.310.629	8.714.835	31.030.326		5.870.000	5.600.000	2.500.000	3.200.000	
UKUPNO					784.048.556	150.082.843	152.288.429	119.302.287	269.385.130	2.357.145	201.647.058	125.815.959	62.732.947	89.124.175	

Tabela 2. Pregled projekata u implementaciji Gradonačelnik Grada Sarajeva i općine, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period	
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Bistrički potok- Nastavak realizacije projekta Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u d	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	484.810	15.000			15.000		270.000	199.810			
			Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	443.830	143.830			143830		300.000				
			Ostala domaća sredstva	Kredit	40.000						40.000				
	Ukupno					968.640	158.830		158830		610.000	199.810			
	Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	570.266	175.266			175.266		95.000	150.000	150.000		
			Ostala domaća sredstva	Kredit	50.000	40.851			40.851		9.149				
	Ukupno					620.266	216.117		216.117		104.149	150.000	150.000		
	Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce	Domaća sredstva	Budžet grada	Vlastita sredstva	1.000.000					910.000	50.000	20.000	20.000		
			Ostala domaća sredstva	Kredit	31.000	31.000			31000						
	Ukupno					1.031.000	31.000		31.000	910.000	50.000	20.000	20.000		
	Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	491.615	98.978			98978		392.637				
			Ostala domaća sredstva	Kredit	30.000						30.000				
	Ukupno					521.615	98.978		98978		422.637				
	Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.688.476	238.476			238476		1.050.000	200.000	200.000		
			Ukupno					1.688.476	238.476		238476		1.050.000	200.000	200.000
Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.600.000	1.600.000			1600000							
		Ostala domaća sredstva	Budžet	1.470.000	1.375.938			1375938			94.062				
			Kredit	3.000.000	3.000.000			3000000							
Ukupno					6.070.000	5.975.938		5975938				94.062			
Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	1.569.400	619.400			619400		750.000	100.000	100.000			
		Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	190.000	90.000			90000			50.000	50.000			
Ukupno					1.759.400	709.400		709400		750.000	150.000	150.000			
Projekt izrade kanalizacionog	Domaća	Budžet FBiH -	Budžet	122.000	122.000			122000							

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period	
	sistema za potrebe gornje stanice Trebevičke žičare	sredstva	Sufinansiranje projekata												
			Budžet grada	Budžet	498.000	498.000			498.000						
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	85.000	85.000			85000						
			Ostala domaća sredstva	Kredit	784.000	424.000			424000		360.000				
	Ukupno					1.489.000	1.129.000		1.129.000		360.000				
	Projekt obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević	Domaća sredstva	Budžet grada	Budžet	600.000	7.000			7000		50.000	543.000			
	Ukupno					600.000	7.000		7000		50.000	543.000			
	Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacij	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	200.000								200.000		
			Ostala domaća sredstva	Budžet	131.000	21.000			21.000				110.000		
				Kredit	80.000							40.000	40.000		
Ukupno					411.000	21.000		21.000		40.000	350.000				
Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre)	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	11.906.000	182.000			182000	11.439.000	285.000					
			Kredit	2.605.000						2.605.000					
Ukupno					14.511.000	182.000		182000	11.439.000	2.890.000					
UKUPNO					29.670.397	8.767.739		8.767.739	12.349.000	6.326.786	1.706.872	520.000			
Općina Ilijaš	"Izgradnja sportskog centra Ilijaš-Gradski stadion" - III faza	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	760.000	260.000	200.000	200.000	460.000		300.000				
			Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.120.000	1.320.000	300.000	300.000	1.620.000		500.000				
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	2.620.000	1.170.000	950.000	950.000	2.120.000		500.000				
	Ukupno					5.500.000	2.750.000	1.450.000	1.450.000	4.200.000		1.300.000			
UKUPNO					5.500.000	2.750.000	1.450.000	1.450.000	4.200.000		1.300.000				
Općina Novi Grad	Izgradnja kompleksa objekata "Sportsko rekreativni centar Dobrinja" - II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.300.000	1.600.000	700.000		1.600.000		1.000.000				
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	6.035.490	4.635.490	411.484	411.484	5.046.974		988.516				
	Ukupno					9.335.490	6.235.490	1.111.484	411.484	6.646.974		1.988.516			
UKUPNO					9.335.490	6.235.490	1.111.484	411.484	6.646.974		1.988.516				
Općina Novo Sarajevo	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.020.000							1.020.000			

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period
	mreže u dijelu ulice Humska		Općina budžet	Budžet	226.000		7.000	7.000	7.000		19.000	200.000		
	Ukupno				1.246.000		7.000	7.000	7.000		19.000	1.220.000		
	Izgradnja kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Pofalićka	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.100.000							1.100.000		
			Općina budžet	Budžet	207.000		7.000	6.300	6.300			200.000		
	Ukupno				1.307.000		7.000	6.300	6.300			1.300.000		
	Izgradnja objekta JU OŠ "Pofalići" - Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje OŠ Pofalići	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet										
			Općina budžet	Budžet	97.500		7.500	7.250	7.250		90.000			
	Ukupno				97.500		7.500	7.250	7.250		90.000			
	Izgradnja objekta vrtića "NARCIS" na mjestu postojećeg vrtića	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	1.651.000							1.000.000	651.000	
			Općina budžet	Budžet	2.456.000		6.000	6.000	6.000		50.000	1.700.000	700.000	
	Ukupno				4.107.000		6.000	6.000	6.000		50.000	2.700.000	1.351.000	
	Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju u ul. Varaždinska	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	450.000		450.000	450.000	450.000					
			Općina budžet	Budžet	250.000		15.000	15.000	15.000		235.000			
	Ukupno				700.000		465.000	465.000	465.000		235.000			
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum-projektovanje i priprema	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	400.000						400.000			
			Općina budžet	Budžet	787.000		37.000	37.000	37.000		750.000			
	Ukupno				1.187.000		37.000	37.000	37.000		1.150.000			
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Streljišta	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	4.000.000							1.000.000	3.000.000	
			Općina budžet	Budžet	2.000.000	143.000	7.000	7.000	150.000		400.000	450.000	1.000.000	
	Ukupno				6.000.000	143.000	7.000	7.000	150.000		400.000	1.450.000	4.000.000	
	Rekonstrukcija objekta Mjesne zajednice Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet										
			Općina budžet	Budžet	812.000		257.000	257.000	257.000		555.000			
	Ukupno				812.000		257.000	257.000	257.000		555.000			
	Rekonstrukcija vrtića "Kolibri" u ulici Kolodvorska 11	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	580.000							580.000		
			Općina budžet	Budžet	1.356.500		6.500	6.500	6.500		150.000	800.000	400.000	
	Ukupno				1.936.500		6.500	6.500	6.500		150.000	1.380.000	400.000	
	UKUPNO				17.393.000	143.000	800.000	799.050	942.050		2.649.000	8.050.000	5.751.000	
Općina Trnovo	Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Trnovo	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	23.000.000	11.000.000	5.000.000		11.000.000	2.000.000	5.000.000			
	Ukupno				23.000.000	11.000.000	5.000.000		11.000.000	2.000.000	5.000.000			
	UKUPNO				23.000.000	11.000.000	5.000.000		11.000.000	2.000.000	5.000.000			
	UKUPNO				84.898.887	28.896.229	8.361.484	2.660.534	31.556.763	14.349.000	17.264.302	9.756.872	6.271.000	

Projekti koji su u cijelosti završeni u investicionom periodu su:

1. Izvođenje radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji zgrade Željezničke stanice na Bistriku
2. Uređenje gradskog groblja Vlakovo
3. Proširenje gradskog groblja "Vlakovo" - otkup zemljišta ukupne površine 39914 m²
4. Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) i rekonstrukcija postojećeg sistema na Bjelašnici i Igmanu - Remont dvosjedne žičare Malo Polje
5. Nabavka novih radnih mašina za uređenje staza
6. Izgradnja novog vertikalnog transporta i remont postojećeg sistema Bx na Bjelašnici
7. Unapređenje sigurnosti saobraćaja u Kantonu Sarajevo
8. Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2022. godinu


2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja

Od ukupne realizacije projekata 300.911.893 KM realizovano je domaćih sredstava 231.846.264 KM (77,0%), a ino sredstava 69.065.629 (23,0%).

Tabela 3. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2023	2024	2025	Plan za naredni period
Domaća sredstva	Budžet	471.971.802	145.760.905	70.651.513	43.229.657	188.990.562	15.389.000	83.984.394	62.554.690	44.933.242	48.698.058
	Grant	14.254.496	6.211.496	1.300.000	1.020.797	7.232.293		3.083.000	3.080.000	580.000	
	Kredit	55.717.525	19.201.422	21.460.266	10.603.589	29.805.011	0	13.826.837	1.229.000	0	0
	Vlastita sredstva	15.168.511	5.136.745	741.009	681.653	5.818.398	1.317.145	4.232.495	1.607.500	1.707.500	426.117
Domaća sredstva		557.112.334	176.310.568	94.152.788	55.535.696	231.846.264	16.706.145	105.126.726	68.471.190	47.220.742	49.124.175
Ino sredstva	Grant	11.055.167	1.191.499	3.145.089	3.045.089	4.236.588		5.318.579	700.000	700.000	
	Kredit	300.779.942	1.477.005	63.352.036	63.352.036	64.829.041		108.466.055	66.401.641	21.083.205	40.000.000
Ino sredstva		311.835.109	2.668.504	66.497.125	66.397.125	69.065.629		113.784.634	67.101.641	21.783.205	40.000.000
UKUPNO		868.947.443	178.979.072	160.649.913	121.932.821	300.911.893	16.706.145	218.911.360	135.572.831	69.003.947	89.124.175

Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2022. godini



U 2022. godini od ukupne realizacije projekata 121.932.821 KM realizovano je domaćih sredstava 55.535.696 KM (45,5%) i ino sredstava 66.397.125 KM (54,5%).

Zaključak

Od vrijednosti projekata u implementaciji 868.947.443 KM u investicionom periodu realizovano je 300.911.893 KM ili 34,6%.

Za 2022. godinu planirana je realizacija u vrijednosti od 160.649.913 KM projekata u implementaciji, od čega je na dan 31.12.2022. godine realizovano 121.932.821 KM ili 75,9%.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS ima najveći stepen realizacije projekata u investicionom periodu, gdje je od ukupne vrijednosti 135.105.560 KM realizovano 46.200.600 KM ili 34,2%. No, od planirane vrijednosti za 2022. godinu 19.885.866 KM, a na dan 31.12.2022. godine realizovano je 17.883.214 KM ili 90,0%.

Ministarstvo saobraćaja KS bilježe najveći iznos realizacije na dan 31.12.2022. godine 66.562.553 ili 99% od planirane vrijednosti za 2022. godini u iznosu od 67.192.869 KM.

Projekti koji su u cjelosti završeni u investicionom periodu su:

1. Izvođenje radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji zgrade Željezničke stanice na Bistriku
2. Uređenje gradskog groblja Vlakovo
3. Proširenje gradskog groblja "Vlakovo" - otkup zemljišta ukupne površine 39914 m²
4. Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) i rekonstrukcija postojećeg sistema na Bjelašnici i Igmanu - Remont dvosjedne žičare Malo Polje
5. Nabavka novih radnih mašina za uređenje staza
6. Izgradnja novog vertikalnog transporta i remont postojećeg sistema Bx na Bjelašnici
7. Unapređenje sigurnosti saobraćaja u Kantonu Sarajevo
8. Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2022. godinu

Za sljedeće projekte su odobrena sredstva, ali nisu počeli sa realizacijom:

1. Obnavljanje voznog parka u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga
2. Projekat energetske efikasnosti – objekat K020 bivša Fzijatrica
3. Projekat energetske efikasnosti - Objekat K007 Traumatologija (KUM)
4. Kapacitet opremljenosti Uprave policije za suzbijanje nemira
5. Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilom za specijalne namjene
6. Pojačan kapacitet opremljenosti Uprave policije vozilom za specijalne namjene – II
7. Proširenje Ibis sistema za vještačenje
8. Projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo
9. Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica
10. Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće
11. Izgradnja i opremanje sale za Tjelsni odgoj u JU OŠ "Vladislav Skarić"

12. Rekonstrukcija Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije
13. Rekonstrukcija i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Aleksa Šantić"
14. Rekonstrukcija i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Avdo Smailović"
15. Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije - prva faza
16. Nabavka višenamjenskog helikoptera i uspostava helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Osim toga, postoje projekti koji su u implementaciji, a nisu imali realizacije u 2022. godini:

1. Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo
2. Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacije (realizacija dvije godine)
3. Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva
4. Bistrički potok- Nastavak realizacije projekta Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1km) i realizacija sanacije (realizacija dvije godine)
5. Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala
6. Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu
7. Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre)
8. Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem
9. Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebevičke žičare
10. Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce
11. Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo
12. Projekt obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević
13. Kupovina nove medicinske i nemedicinske opreme u svrhu efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga
14. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.
15. Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
16. Rasvjeta staze -Bjelašnica
17. Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza
18. Projektovanje i nadogradnja sistema osnježenja na Bjelašnici- kompletna trasa gornje Kolijevke do međustanice, osnježenje platoa dolazne stanice šestosjeda sa postavljanjem "Tower" nosača na stazi "S"
19. Projekat opremanja prihvatilišta pasa lutalica
20. Pобољшanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo
21. Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
22. Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Trnovo

23. Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinalne – dionica: od II do IV transverzale
24. Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800)
25. Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinalne – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20)
26. Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva
27. Projekat energetske efikasnosti u obrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo
28. Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Zahid Baručija"
29. Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola
30. Dogradnja i adaptacija IV Policijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad
31. Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Posebno treba istaći da je implementacija mnogih projekata vezana za zahtjevne procedure javnih nabavki. Praktično takvi projekti nemaju finansijsku realizaciju, ali su se počeli implementirati.

Od ukupne realizacije projekata 300.911.893 KM realizovano je domaćih sredstava 231.846.264 KM (77%), a ino sredstava 69.065.629 (23%).